




ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ВОДОКАНАЛ

г.Красногорск, ул. Ленина, д.62.
тел. 8(495) 562-00-63
факс.8(495) 563-09-11

№ 01-08 1492 от 14.04.2015 год
На исх. № от 2015 год



*Директор,
печ. Гир-а,
Тарасов В.И.,
инд. по экстр. спец
Кузнецов Д.Б.
обязан
Алабиной Г.Г.*

ООО "ДЭЗ"

Кузнецову Д.Б.

ООО "ДЭЗ-Сервис"

Алабиной Г. Г.

ООО УК "Красногорский Жилищный Трест
Сервис"

Купряшкину А. Ф.

ООО "Красногорская Коммунальная Система"
Рожкову А.Г.

ООО "Управление и эксплуатация недви-
мости "Эталон"
Ерехинский А. Н.

В связи с участвовавшими обращениями жителей улиц: Ленина, Братьев Горожанки-
ных, Вилора Трифонова на повышенную мутность в хозяйственно- питьевой воде сообщаю,
что с целью обеспечения требуемого качества воды с августа 2014 года ведутся работы по
реконструкции водозаборного узла № 16 (со строительством на нем станции очистки воды),
расположенного на ул.Вилора Трифонова.

По состоянию на 1.04.2015 г.:

- пробурены 4 артскважины. Выполнена обвязка трубопроводами и введены в
эксплуатацию 2 артскважины. В стадии пуско- наладочных работ находятся 2 артсква-
жины;
- выполнена перекладка в полном объеме наружных внутриплощадочных водо-
проводных трубопроводов, электрических и контрольно-измерительных кабелей;
- построен и испытан накопительного резервуар чистой воды рабочим объемом 5
тыс.м3, что позволит увеличить суточный запас воды с 10 тыс.м3 до 15 тыс.м3 ;
- построена, выполняется монтаж технологического оборудования станции очи-
стки воды производительностью 8 тыс. м3/сут., с возможностью увеличения произво-
дительности до 13 тыс. м3/сут;
- проводится полная реконструкция станции 2-го подъема воды с полной заменой
технологического оборудования, систем автоматики, телемеханики.

Перечисленные мероприятия позволят улучшить качество воды, снизить содержа-
ние железа, увеличить производительность ВЗУ №10 с 8 тыс.м3/сут до 13 тыс.м3/сут,
обеспечив необходимое количество воды для хозяйственно-бытовых и пожарных нужд
населения и запас для перспективного развития г.п. Красногорск.

Заказчик реконструкции ВЗУ № 16- ОАО "Водоканал". Генеральный подрядчик- ООО "Артель".

Срок окончания работ по реконструкции ВЗУ № 16- сентябрь- октябрь 2015 г.
Окончание пусконаладочных работ станции очистки воды- декабрь 2015 г.

В период производства работ по реконструкции и пусконаладочных работ на ВЗУ № 16 возможно кратковременное ухудшение качества подаваемой воды в связи с переключением на технологических трубопроводах, запуском в работу нового насосного оборудования и вводом в эксплуатацию станции очистки воды.

По окончанию работ по реконструкции ВЗУ № 16 будут выполнены работы по промывке и прочистке наружных распределительных водопроводных сетей мкр. Чернево 2, Чернево 3, мкр. Столичный.

Генеральный директор



П.М.Шейкин

Сергеев О.А.
8(901) 512-82-44